

Приложение В
(рекомендуемое)

Примерная форма заполнения акта освидетельствования скрытых работ

Объект капитального строительства

*Десятиэтажный жилой дом серии-97, расположенный по строительному адресу:
г. Челябинск, проспект Победы, дом № 1*

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)

(фамилия, имя, отчество¹, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

ЗАО «Восход», ОГРН 10275149936XX, ИНН 74530152XX, 454006, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 32, офис 567, тел. (351)265-45-XX, факс (351)265-45-XX, e-mail: XXX

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

ССК «УрСиб», ОГРН 10874000018XX, ИНН 74531986XX

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является² – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

фамилия, имя, отчество¹, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство

(фамилия, имя, отчество¹, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

ООО «Строитель», ОГРН 10275149936XX, ИНН 74530152XX, 454018, г. Челябинск, ул. Береговая, 11в, офис 18, тел. (351) 791-75-XX, факс (351) 791-75-XX, e-mail: XXX

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

ССК «УрСиб», ОГРН 10874000018XX, ИНН 74531986XX

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является³)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

(фамилия, имя, отчество¹, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

ООО «Проектировщик», ОГРН 10275149936XX, ИНН 74530152XX, 454004, г. Челябинск, ул. Механическая, 12, офис 5, тел. (351) 259-86-XX, факс (351) 259-86-XX, e-mail: XXX

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

НП «СРО СПО Южного Урала», ОГРН 10974000006XX, ИНН 74532060XX

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является⁴)

АКТ
освидетельствования скрытых работ

№ 1

“ 30 ” апреля 20 17 г.
(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля⁵

Заместитель начальника ОКСа Петров П.П., (идентификационный номер в национальном реестре специалистов – С-74-136413)

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов

приказ №1 от 02.04.2017 г.

в области строительства³, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,

ЗАО «Восход», ОГРН 10275149936XX, ИНН 74530152XX, 454006, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 32, офис 567

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица⁶,

фамилии, имени, отчества¹, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя⁶)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Зам главного инженера Сидоров И.П., (идентификационный номер в национальном реестре специалистов – С-74-136422), приказ № 9-17 от 05.04.2017г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Зам. начальника ПТО Николаева И.П., (идентификационный номер в национальном реестре специалистов – С-74-136429),

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов

приказ № 9-17 от 05.04.2017г.

в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации⁷

ГИП Архипов П.И., приказ № 7-в от 02.04.2017 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,

ООО «Проектировщик», ОГРН 10275149936XX, ИНН 74530152XX, 454004, г. Челябинск, ул. Механическая, 12, офис 5

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица⁸,

фамилии, имени, отчества¹, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя⁸,

НП «СРО СПО Южного Урала», ОГРН 10974000006XX, ИНН 74532060XX

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель⁴)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию⁹

Начальник участка Вершинин Н.П., приказ № 18 от 04.04.2017г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,

ООО «Горизонт», ОГРН 10275149936XX, ИНН 74530152XX, 454018, г. Челябинск, ул. Береговая, 11в, офис 18

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,

фамилии, имени, отчества¹, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

Инженер ОКСа ЗАО «Восход» Сидельников С.И., приказ № 1 от 02.04.2017 г.

Инженер ПТО ООО «Строитель» Чернышов А.А., приказ № 9-17 от 05.04.2017 г.

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Горизонт»,

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Монтаж плит ленточного фундамента типа ФЛ, в осях 1 – 8, ряды А – В.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

шифр проекта – 1478-АС, листы №№ 1-5 КЖ, подготовленные ООО «Проектировщик», ОГРН 10275149936XX, ИНН 74530152XX, 454004, г. Челябинск, ул. Механическая, 12, офис 5, тел.

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены

(наименование строительных материалов (изделий),

песок строительный по [ГОСТ 8736](#) (паспорт №13, от 15.04.2017.),

плиты – ФЛ 12.24-2; ФЛ 12.12-2; ФЛ 20.12-2 по [ГОСТ 13580](#) (паспорт №17, от 18.04.2017)

реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)¹⁰

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

исполнительная схема №1, от 29.04 2017г., рабочие чертежи №№ 1 – 5КЖ, шифр проекта – 1478-АС

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных

и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)¹⁰

5. Даты: начала работ “ 24 ” апреля 20 17 г.
окончания работ “ 30 ” апреля 20 17 г.

6. Работы выполнены в соответствии с

Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, глава 4; [СП 70.13330.2012](#), пункты 6.1.7, 6.2.16 – 6.2.24; рабочими чертежами №№ 1 – 5КЖ, шифр проекта – 1478-АС

(наименования и структурные единицы технических регламентов,

иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

монтаж фундаментных блоков ФБС

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения *нет*

Акт составлен в 3 **экземплярах.**

Приложения:

Исполнительная схема №1, от 29.04 2017 г.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля⁵

Заместитель начальника ОКСа Петров П.П. /Петров/

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Зам. главного инженера Сидоров И.П. /Сидоров/

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Зам. начальника ПТО Николаева И.П. /Николаева/

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

Главный инженер проекта Архипов П.И. /Архипов/

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию⁹

Начальник участка Вершинин Н.П. /Вершинин/

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

Инженер ОКСа ЗАО «Восход» Сидельников С.И. /Сидельников/

(фамилия, инициалы, подпись)

Инженер ПТО ООО «Строитель» Чернышов А.А. /Чернышов А.А./

(фамилия, инициалы, подпись)

¹ Указывается при наличии.

² За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

³ За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

⁴ За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

⁵ В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.

⁶ В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.

⁷ В случаях когда авторский надзор осуществляется.

⁸ В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.

⁹ В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами.

¹⁰ В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта.